

ID	Nome attività	Durata	complet	Predecessori	Successori	Mese1	Mese2	Mese3	Mese4	Mese5	Mese6	Mese7	Mese8	Mese9
1	SS	275 g	0%											
2	ATTIVITA' INIZIALI	31 g	0%											
3	Firma Contratto	2 g	0%											
4	IPC - Inizio programma Cronologico a partire dal pagamento della prima milestone contrattuale (Art. 5.1)	1 g	0%		g;266FI+30 g;279FI+15 g;17;18...									
5	Consegna PSC	1 g	0%											
6	PSC - PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA	0 g	0%	4FI+1 g										
7	Consegna Cronoprogramma base	0 g	0%	4FI+30 g										
8	INGEGNERIA CIVILE	111 g	0%											
9	Indagini	30 g	0%											
10	Planimetria definitiva Input Civili (Vie cavi)	30 g	0%	4FI+10 g	12									
11	Progettazione civile	81 g	0%											
12	Progettazione costruttivo opere civili (in carico al cliente) per deposito Fondazioni apparecchiature	20 g	0%	10	13									
13	Deposito Progetto genio civile (a carico cliente)	0 g	0%	12	14									
14	Autorizzazione genio civile	61 g	0%	13	25FI+3 g;26FI+3 g									
15	INGEGNERIA ELETTROMECCANICA	95 g	0%											
16	Input per Opere civili	30 g	0%	4FI+10 g										
17	PGP Sezione 2 - ELETTROMECCANICA	76 g	0%	4	23									
18	PGP Sezione 3 - STRUTTURE	65 g	0%	4										
19	PGP Sezione 4 - IMPIANTI DI TERRA	40 g	0%	4										
20	PGP Sezione 5 - SERVIZI AUSILIARI	50 g	0%	4FI+30 g										
21	PGP Sezione 6 -SISTEMA SERVIZI GENERALI	70 g	0%	4										
22	PGP Sezione 7 - SISTEMA PTROZEZIONE & COMANDO	65 g	0%	4FI+30 g										
23	Benestare alla progettazione elettromeccanica	10 g	0%	17										
24	OPERE CIVILI	126 g	0%											
25	IAS - Inizio Attività Civili in Sito	0 g	0%	14FI+3 g	27									
26	Sistemazione sito	73 g	0%	14FI+3 g										

il presente Cronoprogramma è stato redatto nell'ipotesi di pagamenti regolari eseguiti in accordo alle milestones contrattuali (Art. 5. Modalità di pagamento)

Attività		Cardine esterno		Solo-durata		Cardine esterno	
Divisione		Start progetto		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Stato avanzamento		Riepilogo manuale		Scadenza	
Riepilogo		Cardine inattiva		Solo inizio			
Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Solo-fine			
Attività esterne		Attività manuale		Attività esterne			

ID	Nome attività	Durata	complet	Predecessori	Successori	Mese1	Mese2	Mese3	Mese4	Mese5	Mese6	Mese7	Mese8	Mese9
27	Accantieramento	10 g	0%	25	29;28FI-7 g									
28	Sbancamenti e riempimenti	30 g	0%	27FI-7 g	29II+10 g;30									
29	Operazioni preliminari alle opere di fondazione - Picchettamenti e scavi	20 g	0%	27;28II+10 g	33;34									
30	recinzione	40 g	0%	28	31									
31	CSS - Completamento Sistemazione Sito	0 g	0%	30										
32	Fondazioni e Piazzale	55 g	0%											
33	Fondazioni edificio	5 g	0%	29										
34	Fondazioni apparecchiature AT	25 g	0%	29	36FF+15 g;35II+10 g									
35	Rete di terra,cavidotti, cunicoli e riempimento strade	15 g	0%	34II+10 g										
36	Realizzazione piazzale e rete raccolta acque area 150kV	20 g	0%	34FF+15 g	37									
37	Completamento fondazioni	15 g	0%	36	38									
38	TF - Termine Fondazioni	0 g	0%	37	297;299									
39	Opere civili esterne	15 g	0%											
40	Opere civili esterne - Finiture	15 g	0%	296FI-15 g										
41	APPROVVIGIONAMENTO E FABBRICAZIONE AT/MT/BT	250 g	0%											
293	TRASPORTO	30 g	0%											
294	Trasporto in cantiere	30 g	0%	42FI-10 g										
295	MONTAGGI ELETTROMECCANICI	63 g	0%											
296	Montaggi AT	38 g	0%		40FI-15 g									
297	IMAT - Inizio Montaggi AT	0 g	0%	38	298									
298	Montaggi Sez. 150kV	38 g	0%	297										
299	Preassemblaggio acciaio	10 g	0%	38	300									
300	Struttura di supporti per apparecchiature HV	7 g	0%	299	301FI+5 g;303FI+3 g									
301	Isolatori portanti per apparati HV, VT e CT	5 g	0%	300FI+5 g	302FI+3 g									
302	Sbarre di connessione in alluminio	8 g	0%	301FI+3 g										
303	Apparecchiature AT (interruttori, CT, VT, etc.)	8 g	0%	300FI+3 g	304FI-10 g									

il presente Cronoprogramma è stato redatto nell'ipotesi di pagamenti regolari eseguiti in accordo alle milestones contrattuali (Art. 5. Modalità di pagamento)

Attività		Cardine esterno		Solo-durata		Cardine esterno	
Divisione		Start progetto		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Stato avanzamento		Riepilogo manuale		Scadenza	
Riepilogo		Cardine inattiva		Solo inizio			
Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Solo-fine			
Attività esterne		Attività manuale		Attività esterne			

ID	Nome attività	Durata	complet	Predecessori	Successori	Mese1	Mese2	Mese3	Mese4	Mese5	Mese6	Mese7	Mese8	Mese9
304	Montaggio Trasformatore AT/MT	5 g	0%	303FI-10 g										Produttore to
305	Montaggi BT/MT	17 g	0%											
306	IMBT - Inizio Montaggi BT	0 g	0%		307									
307	Montaggi e cablaggi SA e SG	15 g	0%	306	309FI-15 g;312;308II+7 g									Impresa mo
308	Impianti tecnologici - FM- Illuminazione	10 g	0%	307II+7 g										Impresa mo
309	Montaggi e collegamenti C&P	15 g	0%	307FI-15 g	310									Impresa mo
310	TM - Termine Montaggi	0 g	0%	309										
311	Collaudi e Attivazioni	30 g	0%											
312	Verifiche e prove di attivazione in bianco	18 g	0%	307	313									Ditta c
313	Comunicazione ultimazione Lavori	1 g	0%	312	314									
314	Autorizzazione Terna al collegamento (a carico Cliente)	0 g	0%	313	315									
315	Collegamento Linea AT	5 g	0%	314	316									Imp
316	Energizzazione impianto (data Finale di Consegna)	1 g	0%	315	317									
317	Colluado Finale impianto	5 g	0%	316	318									
318	PAC - Verbale accettazione provvisora impianto (entro 10gg dal collaudo finale)	0 g	0%	317										

il presente Cronoprogramma è stato redatto nell'ipotesi di pagamenti regolari eseguiti in accordo alle milestones contrattuali (Art. 5. Modalità di pagamento)

Attività		Cardine esterno		Solo-durata		Cardine esterno	
Divisione		Start progetto		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Stato avanzamento		Riepilogo manuale		Scadenza	
Riepilogo		Cardine inattiva		Solo inizio			
Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Solo-fine			
Attività esterne		Attività manuale		Attività esterne			